

Tabulka č. 2 - Přehled plánovaných staveb se zahájením 2016 - 2018

Celkem		239 893 325			
		[tis. Kč]			
Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupných pozemků)	Stav EIA	realizace od
ŘSD ČR	160 634 868				
I/11 Opava severní obchvat východní část	836 645	probíhá hodnocení VŘ na zhotovitele	99,96%	244/1992 Sb.	2016
I/68 Třanovice - Nebory	3 078 545	dokončuje se majetkoprávní příprava, SP v řízení - 7.4.16 nesouhlas CS ke změně povrchu vozovky	92,90%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 20.11.2015	2016
I/22 Strakonice	430 547	probíhá výběrové řízení na zhotovitele, vydané stavební povolení	100,00%	100/2001 Sb.	2016
I/57 Krnov SV obchvat	1 685 213	příprava ZDS	100,00%	244/1992 Sb.	2016
I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová závada)	386 766	příprava ZDS	100,00%	244/1992 Sb.	2017
D56 Frýdek - Místek - připojení na D48	1 262 894	dokončuje se čístopis PDPS - 05/2016	100,00%	244/1992 Sb.	2016
I/58 Příbor - Skotnice	1 423 487	je vydané SP, probíhá příprava na výběr zhotovitele	100,00%	100/2001 Sb.	2017
I/34 Rouštany - Pohled	395 177	probíhá výběrové řízení	93,50%	100/2001 Sb., závěr zjišťovacího řízení	2016
I/20 Plzeň most gen. Pattona ev. č. 20-036.1,2	300 139	probíhá výběrové řízení, vydané stavební povolení	100,00%	100/2001 Sb.	2016
D48 Frýdek Místek - obchvat	5 273 220	dokončuje se čístopis PDPS - 05/2016	100,00%	244/1992 Sb.	2016
D48 MÚK Rybí - MÚK Rychaltice	3 818 102	dokončuje se čístopis PDPS, příprava výběrové řízení na zhotovitele	100,00%	244/1992 Sb.	2016
D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů	792 320	stavba zahájena	100,00%	není vyžadováno	2016
D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice	1 110 000	probíhá výběrové řízení na zhotovitele	100,00%	není vyžadováno	2016
D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov	2 396 700	probíhá výběrové řízení na zhotovitele	100,00%	není vyžadováno	2016
D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov	700 000	probíhá výběrové řízení na zhotovitele	100,00%	není vyžadováno	2016
D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka	1 140 000	příprava výběrového řízení	100,00%	není vyžadováno	2016
D49 4901 Hulín - Fryšták	8 887 637	SP u MD, vybrán zhotovitel	100,00%	244/1992 Sb.	2016
I/16 Slaný - Velvary	1 969 523	majetkoprávní příprava a IČ pro SP	98,30%	probíhá zjišťovací řízení dle z. 39/2015 Sb.	2016
I/3 Olbramovice přeložka	584 778	IČ pro SP, majetkoprávní příprava, zpracovává se PDPS	92,75%	244/1992 Sb.	2017
I/21 Nová Hospoda - Kočov, II. stavba	302 486	IČ pro SP, majetkoprávní příprava, zpracovává se PDPS	90,00%	244/1992 Sb.	2016
I/21 Trstěnice - Drmoul	940 511	IČ pro SP, majetkoprávní příprava, zpracovává se PDPS	97,73%	244/1992 Sb. - vydáno ověřovací stanovisko 7.9.2015	2017
D55 5505 Otrokovice obchvat JV	1 307 039	probíhá majetkoprávní vypořádání a dokončení čístopisu DSP, nutné změny ÚR	95,40%	244/1992 Sb.	2017
D6 Nové Strašecí - Řevničov (Nové Strašecí - křižovatka s I/27 úsek 1)	1 960 936	probíhá majetkoprávní vypořádání, zpracovává se PDPS	61,30%	244/1992 Sb.	2017
D6 Řevničov, obchvat (Nové Strašecí - křižovatka s I/27 úsek 2)	2 240 394	probíhá majetkoprávní vypořádání, zpracovává se PDPS	84,30%	244/1992 Sb.	2017
D6 Lubenec obchvat	1 883 164	probíhá majetkoprávní příprava, podklady pro SP a zpracovává se PDPS - koncept 04/2016,	92,10%	244/1992 Sb.	2016
D11 1106 Hradec Králové - Smiřice	9 654 212	probíhá majetkoprávní vypořádání, zpracovává se PDPS, řeši se zahájení zakázky na archeologický průzkum	99,40%	244/1992 Sb.	2017
D11 1107 Smiřice - Jaroměř	4 721 582	podány žádosti pro SP	98,50%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 14.12.2015	2017
D3 0310/II Hodějovice - Třebonín	5 448 249	probíhá majetkoprávní vypořádání a dokončení čístopisu DSP	25,70%	244/1992 Sb.	2017
D3 0310/I Úsilné - Hodějovice	4 026 382	probíhá majetkoprávní vypořádání a dokončení čístopisu DSP	83,80%	244/1992 Sb.	2017
I/19 Chýnov	615 631	IČ pro SP, majetkoprávní příprava	91,10%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 11.3.2016	2016
D35 Časy - Ostrov	5 917 120	probíhá majetkoprávní vypořádání, zpracovává se PDPS, řeši se zahájení zakázky na archeologický průzkum	94,50%	244/1992 Sb.	2017

[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupěných pozemků)	Stav EIA	realizace od
D35 Opatovice nad Labem - Časy	6 602 284	probíhá majetkoprávní vypořádání , zpracovává se PDPS, řeší se zahájení zakázky na archeologický průzkum	95,50%	244/1992 Sb.	2017
I/42 Brno, VMO Žabovřeská I	2 883 266	IČ pro SP, majetkoprávní příprava, zpracovává se PDPS	97,50%	244/1992 Sb.	2017
I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice	432 443	zpracovaná DSP probíhá majetkoprávní příprava	92,00%	244/1992 Sb.	2017
I/37 Chrudim obchvat úsek kříž. I/17 - Slatiňany	429 601	zpracovaná DSP probíhá majetkoprávní příprava	10,00%	244/1992 Sb.	2017
I/36 Sezemice obchvat	895 631	zpracovává se DSP	0,00%	244/1992 Sb.	2018
I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov	838 456	zpracována DSP, nutná změna ÚR	22,00%	244/1992 Sb.	2018
I/57 Semetín - Bystřička 2.stavba	2 421 613	zahájení majetkoprávní přípravy a IČ pro SP	0,00%	244/1992 Sb.	2018
I/38 Znojmo obchvat I	310 874	znovu vydáno ÚR čeká se na nabytí právní moci	99%, chybí jeden pozemek	100/2001 Sb.	2017
I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí	736 303	IČ pro SP, majetkoprávní příprava	55,20%	100/2001 Sb.	2017
D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží	2 822 942	zahájeny IČ pro SP a majetkoprávní příprava	0,00%	244/1992 Sb.	2018
D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla	7 077 059	zahájeny IČ pro SP a majetkoprávní příprava	0,00%	244/1992 Sb.	2018
D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice	1 351 845	změna ÚR (nepravomocné), akt. DSP	0,00%	244/1992 Sb.	2018
D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu	854 594	dopracování DSP	0,00%	100/2001 Sb.	2017
D7 Louny zkapacitnění obchvatu	1 180 243	aktualizace DSP	75,00%	244/2001 Sb.	2017
D48 MÚK Běloutín - Rybí	4 674 438	IČ pro SP, majetkoprávní příprava	85,20%	244/1992 Sb.	2017
I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí	1 667 536	aktualizace DSP, akt. ZP	0,00%	244/1992 Sb.	2017
I/42 Brno, VMO - Rokytova	1 576 000	aktualizace DSP, akt. ZP	63,30%	244/1992 Sb.	2017
D1 0136 Říkovice-Přerov	8 875 177	zpracovaná DSP, akt. DÚR	100,00%	244/1992 Sb.	2017
D1 modernizace - úsek 01, most Šmejkalka	945 000	DSP, IČ pro SP		není vyžadováno	2017
D1 modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdovice	1 710 000	IČ pro SP	100,00%	není vyžadováno	2017
D1 modernizace - úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov	1 399 000	IČ pro SP	100,00%	není vyžadováno	2017
D52 5206 Perná - st.hranice ČR/Rakousko	3 353 488	IČ pro ÚR	0,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 23.3.2016	2018
I/38 Církvice obchvat	793 125	dokončení DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava	0,00%	100/2001 Sb.	2018
I/34 Lišov - Vranín	1 417 500	IČ pro ÚR	0,00%	244/1992 Sb.	2018
I/27 Žiželice obchvat a přemostění	627 739	dokončení DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava	0,00%	ukončeno zjišťovacím řízením 100/2001 Sb.	2018
I/9 Dubice - Dolní Libchava (Sosnová - II/262) (původně I/9 Dubice - Dolní Libchava obchvat)	1 056 097	Probíhá uzemní řízení, zpracovává se DSP, probíhá aktualizace ZP	0,00%	244/1992 Sb.	2018
I/36 Pardubice Trnová - Fáblovka - Dubina	794 982	akt. ZP, DSP	0,00%	244/1992 Sb.	2018
I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat	1 576 291	IČ pro SP, majetkoprávní příprava	92,70%	100/2001 Sb., závěr zjišťovacího řízení	2018
I/36 Časy - Holice	279 000	zpracovaná DÚR, práce na změně ÚP	0,00%	100/2001 Sb.	2018
I/33 Jaroměř - obchvat	951 039	IČ pro ÚR	0,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 31.8.2015	2018
I/16 Nová Paka - obchvat	1 542 970	dokončení DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava	54,00%	244/1992 Sb.	2018
I/67 Karviná - obchvat	654 830	IČ pro SP, majetkoprávní příprava	51,00%	244/1992 Sb.	2018
D4 kříž. II/118 - Milín	1 800 928	DSP, IČ pro SP	0,00%	100/2001 Sb., závěr zjišťovacího řízení	2018
D6 Nové Strašecí - křižovatka s I/27 úsek 3	2 033 856	IČ pro SP, majetkoprávní příprava	27,00%	244/1992 Sb.	2018
D6 Hořesedly, přeložka (původně Nové Strašecí - kříž. S I/27, úsek 4, km 48,200-57,400)	2 344 355	IČ pro SP, majetkoprávní příprava	37,00%	244/1992 Sb.	2018
D7 Chlumčany zkapacitnění	2 086 126	zpracovává se DSP	0,00%	244/1992 Sb. i 100/2001 Sb. (EIA dle 100/01 Sb. a z důvodu o prodloužení úseku o část , která byla původně součástí stavby R7 Sulec - obchvat, nutno pro tuto část použít stanovisko E.I.A., které bylo vydáno pro R7 Sulec - obchvat dle zák. 244/1992 Sb.)	2018
I/20 a II/231 V Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa	474 020	akt. ZP, IČ pro SP	70,00%	100/2001 Sb.	2018
D11 MÚK Beranka	346 886	IČ pro ÚR	0,00%	100/2001 Sb.	2018
I/20 České Budějovice, severní spojka	2 047 447	IČ pro ÚR	0,00%	100/2001 Sb.	2018
I/27 Přeštice - obchvat	1 146 552	IČ pro ÚR	0,00%	244/1992 Sb.	2018
I/9 Svor	781 851	akt. ZP, IČ pro ÚR	0,00%	ukončeno zjišťovacím řízením dle 244/1992 Sb.	2018
D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec	1 050 442	IČ pro SP	100,00%	není vyžadováno	2018
D1 modernizace - úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice	1 603 524	IČ pro SP		není vyžadováno	2018
I/44 Bludov - obchvat	4 925 679	IČ pro ÚR	0,00%	100/2001 Sb.	2018

[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupěných pozemků)	Stav EIA	realizace od
I/11 Opava, severní obchvat - západní část	1 772 437	zahájeny práce na DSP	0,00%	100/2001 Sb.	2018
SŽDC	73 935 159				
Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna	993 593	Probíhá soutěž na zhotovitele stavby	100%	Není vyžadována	2016
Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov	999 973	Probíhá zpracování projektu stavby	100%	Není vyžadována	2016
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo	991 470	Probíhá zpracování projektu stavby	100%	Není vyžadována	2016
Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.	994 405	Probíhá realizace	100%	Zjišťovací řízení dle 100/2001	2016
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl.n.	4 419 960	Stavební povolení vydáno	95%	Zjišťovací řízení dle 100/2001	2016
Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. stavba - I. část žst. Čelákovice	937 121	Schválen projekt stavby	90%	Ověření souladu dokumentace z roku 2011	2016
Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská	1 351 995	Probíhá schvalování projektu stavby	90%	Souhlasné stanovisko dle 100/2001	2016
ETCS Kralupy n. Vlt. - Praha - Kolín	306 292	Probíhá VR, realizace P+R	100%	Není vyžadována	2016
ETCS Přerov - Česká Třebová	300 000	Probíhá VR, realizace P+R	100%	Není vyžadována	2016
Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava	438 593	Probíhá soutěž na zhotovitele stavby	100%	Není vyžadována	2016
Revitalizace mezistaničních úseků Petřikov - Borovany (mimo) - Č. Budějovice (mimo)	472 013	Probíhá soutěž na zhotovitele stavby	100%	Vydáno dle 244/1992 (bude zadáno zjišťovací řízení)	2016
Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou	990 646	Probíhá realizace	100%	Zjišťovací řízení dle 100/2001	2016
Rekonstrukce žst. Hanušovice	370 000	Probíhá soutěž na zhotovitele stavby	100%	Zjišťovací řízení dle 100/2001	2016
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod - Okrouhlice	700 000	Probíhá zpracování projektu stavby	0%	Zjišťovací řízení dle 100/2001	2016
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov	676 250	Probíhá zpracování projektu stavby	50%	Není vyžadována	2017
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Říkonín-Vlkov u Tišnova	1 400 469	Probíhá zpracování projektu stavby	50%	Není vyžadována	2017
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Brno-Slatina - Blažovice	678 020	Probíhá územní řízení	70%	Není vyžadována	2017
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina	1 466 445	Schválen záměr projektu	0%	MŽP zatím nepožádáno	2018
Prodloužení nástupiště u 4. koleje v ŽST Velim	671 601	Probíhá realizace	100%	Nepodléhá posuzování	2016
Revitalizace trati Týniště n.O. - Broumov	987 000	Probíhá zpracování projektu stavby	0%	Není vyžadována	2016
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba	500 000	Probíhá zajištění územního rozhodnutí	0%	Zjišťovací řízení dle 100/2001	2017
Revitalizace Liberec - Česká Lípa (mimo)	940 000	Připravuje se aktualizace ZP+PD	0%	MŽP zatím nepožádáno	2017
Revitalizace trati Louny - Lovosice	995 797	Probíhá zpracování projektu stavby	0%	MŽP zatím nepožádáno	2016
Revitalizace Lovosice - Česká Lípa	992 500	Připravuje se aktualizace ZP+PD	0%	MŽP zatím nepožádáno	2017
Detekční systém liniové ochrany součástí a zařízení železniční dopravní cesty	1 075 000	Připravuje se aktualizace ZP+PD	0%	MŽP zatím nepožádáno	2017
Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)	3 642 122	Probíhá zpracování projektu stavby	50%	zjišťovací řízení dle 100/2001 pouze na původní řešení	2017
Optimalizace trati Černošice (včetně) - Beroun (mimo)	4 350 000	Probíhá zpracování přípravné dokumentace	0%	Probíhá aktualizace	2018
Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)	995 000	Probíhá zpracování přípravné dokumentace	0%	Stanovisko dle 100/2001	2018
Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)	2 815 450	Probíhá zpracování přípravné dokumentace	0%	Stanovisko dle 100/2001	2018
Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)	1 944 910	Probíhá zpracování přípravné dokumentace	0%	Stanovisko dle 100/2001	2018
Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati	1 626 975	Probíhá zpracování projektu stavby	40%	Stanovisko dle 100/2001	2017
Rekonstrukce žst.Přerov, 2. stavba	2 329 617	Probíhá zpracování přípravné dokumentace	0%	Zjišťovací řízení dle 100/2001	2017
Rekonstrukce žst.Přerov, 3. stavba	710 654	Probíhá zpracování přípravné dokumentace	0%	MŽP zatím nepožádáno	2018
ETCS - I. koridor úsek státní hranice Německo - Dolní Žleb - Praha - Libeň - Kolín	350 000	Probíhá zpracování přípravné dokumentace	100%	Není vyžadována	2017
ETCS Plzeň - Cheb	400 000	Připravuje se aktualizace ZP+PD	0%	Není vyžadována	2017
Peronizace ŽST Chodov	505 839	Probíhá soutěž na zhotovitele stavby	100%	Zjišťovací řízení dle 100/2001	2016
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu	1 442 822	Schválen projekt stavby	80%	Nepodléhá posuzování	2017
Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice	3 052 162	Zpracován projekt stavby	80%	Zjišťovací řízení dle 100/2001	2016
Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Děčín - st.hr. SRN	1 500 000	Probíhá zpracování ZP+PD	100%	Není vyžadována	2017
Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna	3 706 827	Zpracován projekt stavby	80%	Není vyžadována	2017
Modernizace trati Sodoměřice - Votice	5 999 481	Probíhá zpracování projektu stavby	60%	Stanovisko dle 244/1992 (nutné zezávnění a verifikace dle 39/2015 Sb.)	2017
Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II.část, úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora, 2.etapa Soběslav - Doubí	3 601 000	Dokončen projekt stavby, probíhá majetkoprávní příprava	50%	Stanovisko dle 244/1992 (nutné zezávnění a verifikace dle 39/2015 Sb.)	2018
Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Frýdek Místek - Český Těšín, vč. PEÚ a optimalizace žst. Č.Těšín	4 600 000	Probíhá zpracování studie proveditelnosti	0%	MŽP zatím nepožádáno	2018
DOZ Brno - Česká Třebová	300 000	Připravuje se zadání ZP+PD	0%	MŽP zatím nepožádáno	2017

[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupěných pozemků)	Stav EIA	realizace od
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 1. část	530 216	Schválena přípravná dokumentace	100%	Nepodléhá posuzování	2017
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část	571 362	Dokončen projekt stavby, probíhá majetkoprávní příprava	0%	Zadáno nové posouzení dle 39/2015 Sb.	2016
Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	900 000	Probíhá zpracování přípravné dokumentace	0%	MŽP zatím nepožádáno	2018
Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba	505 258	Probíhá zpracování projektu stavby	0%	Zadáno nové posouzení dle 39/2015 Sb.	2017
Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov	819 410	Probíhá zpracování projektu stavby	0%	MŽP zatím nepožádáno	2017
Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část	529 444	Probíhá zpracování projektu stavby	20%	Bude třeba zjišťovací řízení	2016
Modernizace ŽST Cheb	450 000	Probíhá zpracování projektu stavby	0%	Není vyžadována	2017
GSM-R Ústí nad Labem – Oldřichov u Duchcova/Úpořiny – Most – Karlovy Vary – Cheb	660 000	Připravuje se zadání ZP+PD	0%	Bude posouzeno	2017
Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň	447 467	Schválen záměr projektu	0%	Zjišťovací řízení dle 100/2001	2018
ŘVC	5 323 298				
Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě	1 003 495	zpracovává se DSP	100,00%	není vyžadováno	2017
Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě	308 114	IČ pro SP		není vyžadováno	2017
Stupeň Přelouč II	3 063 000	IČ pro nové ÚR	100,00%	244/1992 Sb.	2018
Plavební komora Praha - Staré Město	650 000	probíhá EIA		probíhá posuzování dle 100/2001 Sb.	2018
Plavební komora Bělov	298 689	IČ pro ÚR	0,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 19.11.2015	2018